

表 B.5

旁站监理记录表

编号: CZZJL-008

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

日期及气候: 2017 年 3 月 18 日	施工地点: 9# 5# 25# 铁塔
旁站监理的部位和工序: 现场 9# 5# 25# 铁塔	
旁站监理开始时间: 上午 9:00	旁站监理结束时间: 下午 5:00
施工情况: 施工技术员 1 人, 施工人 9 人 振捣棒 1 台, 发电机 1 台 三轮车 2 辆 现场核对图纸, 采 G5 砼, 振捣棒逐排分层振捣, 砼浇筑完并后 进行抹面压光, 及时用薄膜覆盖进行养护。	
监理情况: 检查 9# 5# 25# 铁塔四周有警示标志, 商砼为众城商砼 合格证, 试验报告齐全, 试块由厂家提供, 浇筑后用经纬仪进行复测 地脚螺栓的中心度和平整度。	
发现问题 无	
处理意见: 在施工中要求施工人员注意安全, 砼浇筑后及时养护。	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 渭南市三泰电力设备有限公司 质检员: 李思耀 日期: 2017 年 3 月 18 日	项目监理机构: 常州正衡监理 旁站监理人员: 刘朋 日期: 2017 年 3 月 18 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。