

表 B. 5

旁站监理记录表

编号: CZZIL-0/4

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

日期及气候: 2017 年 3 月 28 日	施工地点: 1# 23# 28# 铁塔.
旁站监理的部位和工序: 现场 1# 23# 28#	
旁站监理开始时间: 上午 9:00	旁站监理结束时间: 下午 5:00
施工情况: 施工技术员 1 人, 施工工人 9 人, 振捣棒 1 台, 三轮车 2 辆. 现场核对图纸, 采用众城牌 C25 砼, 振捣棒逐排分层振捣. 砼浇筑完后, 进行抹面压光, 及时用薄膜覆盖, 进行养护.	
监理情况: 检查 1# 23# 28# 铁塔四周有警示标志, 商砼 为众城牌砼, 合格证、试验报告齐全, 试块由厂家提供, 砼浇筑 用经纬仪进行复测地埋螺栓的中心度和平整度.	
发现问题 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 渭南市三秦电力设备 质检员: 李思耀	项目监理机构: 常州正衡监理 旁站监理人员: 刘朋
日期: 2017 年 3 月 28 日	日期: 2017 年 3 月 28 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存_____份。