

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号 CZZHJL-020

日期及气候：2017 年 5 月 25 日晴 12-26℃		施工地点：设备基础	
旁站监理的部位和工序：设备基础砼浇筑			
旁站监理开始时间：9：30		旁站监理结束时间：12：00	
施工情况： • 施工单位施工人员 6 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为商品混凝土，人工装填，等级为 C30，共计 35 方。  			
监理情况： • 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。			
发现问题 • 1、SVG 基础顶板钢筋个别位移。 • 2、模板底部 砼跑浆现象。			
处理意见： 1、安排工人对顶板钢筋个别位移部位进行整改。 2、安排人重新对柱底部模板进行修补。			
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。			
承包单位：宁夏伊斯特能源科技有限公司 质 检 员：余昊 日 期：2017 年 5 月 25 日		项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：黎建光 日 期：2017 年 5 月 25 日	

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存___1___份。