

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号 CZZHJL-024

日期及气候：2017 年 7 月 23-25 日晴 24-38℃

施工地点：管理区

旁站监理的部位和工序：6 米砼道路四条

旁站监理开始时间：14: 30

旁站监理结束时间：2017 年 7 月 25 日 11:30

施工情况：

- 施工单位施工人员 12 人，施工员、安全员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 混凝土为商品混凝土，自卸装填，振动棒、磨光机，振梁。砼等级 C30、23 日 84 方，24 日 14 方，25 日 84 方，共计 324 方。



监理情况：

- 检查模板 和施工单位人、料、机械工具准备情况。
- 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题

- 1、模板有跑模现象、个别点磨光不严。
- 2、路基有挤压现象。

处理意见：

- 1、安排工人对模板重新加固、整改磨光不严部位。
- 2、安排人及时整改路基挤压部分。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成。

承包单位：宁夏伊斯特能源科技有限公司

质 检 员：余昊

日 期：2017 年 7 月 25 日

项目监理机构：正衡监理

旁站监理人员：黎建光

日 期：2017 年 7 月 25 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。