

表 B.5 旁站监理记录表

编号 CZZHJL-001

工程名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

日期及气候：2017 年 3 月 11 日 多云 6-13℃

施工地点：电控楼

旁站监理的部位和工序：电控室基础灰土摊平

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：12:00

施工情况：

- 施工单位施工人员 6 人，施工员、安全员、技术员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 灰土机械摊铺由西向东展开，人工找平第一批灰土 0.30 米。



监理情况：

- 检查基槽质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 检查灰土配合比、拌和质量。
- 现场旁站灰土摊铺过程，检查灰土摊铺厚度及复核标高。

发现问题

- 个别部位白灰剂量达不到要求。
- 土混入直径大于 0.06 米土颗粒，灰土水分小，影响后期白灰钙化。

处理意见：

- 1、安排人增加白灰剂量。
- 2、安排人挑选清理、洒水。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改。

施工单位：宁夏伊斯特能源科技有限公司

质检员：

日期：2017 年 3 月 11 日

项目监理机构：正衡监理

旁站监理人员：黎建光

日期：2017 年 3 月 11 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。