

表 B.5

旁站监理记录表

编号: CZZIL-001

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

日期及气候: 2017 年 3 月 5 日	施工地点: 7# 铁塔
旁站监理的部位和工序: 现场 7# 塔	
旁站监理开始时间: 上午 9:00	旁站监理结束时间: 下午 5:00
施工情况: 施工技术员 1 人, 施工人 8 人, 振捣棒 1 台, 发电机 1 台, 斗车 2 辆 现场核对图纸, 采用高标水泥, 振捣棒逐层振捣, 混凝土浇筑完 已进行抹面压光, 及时用塑料薄膜进行了保湿措施。	
监理情况: 检查 7# 塔四周有警示带标志, 高标合格证, 试验报告齐全。 试块由厂家提供: 浇筑完再次全站仪复测地理坐标的中心点及 平整度, 采用众城商砼 C25。	
发现问题 无 高标厂家	
处理意见: 在施工中要求施工人注意安全, 及浇筑后的保养工作。	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 渭南市三秦电力建设有限公司 质检员: 李思耀	项目监理单位: 常州正衡监理 旁站监理人员: 刘朋
日期: 2017 年 3 月 5 日	日期: 2017 年 3 月 5 日

填报说明:

由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。