

表 B.5

旁站监理记录表

编号: CZZJL-004

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

日期及气候: 2017 年 3 月 9 日	施工地点: 11# 12# 铁塔
旁站监理的部位和工序: 现场 11# 12# 铁塔	
旁站监理开始时间: 上午 9:00	旁站监理结束时间: 下午 5:00
施工情况: 施工技术员 1 人, 施工 9 人, 振捣棒一台, 三马车 2 辆 现场核对图纸采用 G5 砼, 振捣棒逐排分层振捣, 砼浇筑完后 进行抹面压光, 及时覆盖薄膜进行养护。	
监理情况: 检查 11# 12# 铁塔四周有警示标志, 商品砼合格证, 试验报告齐全, 试块由厂家提供, 浇筑后用经纬仪复测地埋螺栓 锚固中心度和平整度, 砼供货为众城商砼。	
发现问题 无	
处理意见: 在施工中要求施工人员注意安全, 砼浇筑后及时养护。	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 渭南市三秦电力设备有限公司 质检员: 李长耀	项目监理单位: 常州正衡监理 旁站监理人员: 刘朋
日期: 2017 年 3 月 9 日	日期: 2017 年 3 月 9 日

填报说明:

由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。