

旁站监理记录表

工程名称：连云港板桥工业园一期 10MWp 光伏发电项目 编号： 001

日期及天气：2017.03.28 阴	施工单位：河南豫新太阳能科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：设备基础筏板	
旁站监理开始时间：12:25	旁站监理结束时间：14:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次施工位置有 二次设备基础筏板、SVG 基础筏板、1#箱变基础筏板、2#箱变基础筏板、3#箱变基础筏板。 1. 现场技术员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人。 2. 泵车 1 辆、振捣器 2 台。 3. 浇筑所用混凝土为 C35 P6 商砼。 4. 现场浇筑连续无间断，振捣充分。 监理工作：到达现场后复测标高，检查模板尺寸，检查钢筋型号数量、检查钢筋绑扎位置、要求控制好钢筋保护层厚度，确认无误后进行浇筑，要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。	
发现的问题及处理情况： 发现模板中有杂物未清理，要求现场清理模板中杂物完成后，方可进行浇筑。	
旁站监理人员（签字）：	2017 年 03 月 28 日

姜元叶