

(安全) 旁站监理记录表

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL—PZ03

日期及天气: 2017 年 3 月 16 日, 多云	施工单位: 江苏苏通电力工程有限公司 无锡市安捷脚手架有限公司
旁站监理的部位或工序: 2~3 期连廊间爬梯安装	
旁站监理开始时间: 11:10	旁站监理结束时间: 16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 准备: 1、施工单位安全员及施工人员。首先由普利司通安全员做安全教育, 后江苏苏通电力工程有限公司安全员在现场做施工技术交底, 落实安全措施, 然后进行人员分工。 2、主要设备: 资料齐全的升降机一辆、电焊机一台、切割机一台、灭火器两个, 劳保用品 (安全鞋三双、安全绳三副、护目镜一副)、警示标志一副, 安全警示带若干米。 施工过程: 爬梯梯笼到货将其移动至相应位置后, 普利司通安全员把升降车停到相应厂房侧方, 检查升降车各项性能符合相关规范要求后启动升降机支点, 施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带挂好警示标志, 施工人员进入升降机并挂好安全带操作升降机到达屋顶相应位置。施工人员按规范要求进行安装作业。 监理情况: 1、施工前检查各设备定期检测报告和操作人员资质符合规范要求。 2、检查升降机、爬梯有专业安拆单位进行安装调试, 符合操作要求。 3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 4、配合升降机操作人员检查各项技术指标符合规范要求。 5、检查场地和安全警示带设置符合规范要求。 6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 7、检查屋面当日临时用电和焊接安装整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 张军枫	2017 年 03 月 16 日