

旁站监理记录表

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL—PZ19

日期及天气: 2017 年 4 月 10 日, 多云	施工单位: 江苏苏通电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 配电房改造筑墙圈梁植筋浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 11: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 准备: 1、施工单位安全员及施工人员。首先由普利司通安全员做安全教育, 后江苏苏通电力工程有限公司安全员在现场做施工技术交底, 落实安全措施, 然后进行人员分工。 2、主要设备: 振捣棒, 安全绳, 安全警示带若干米。 施工状况: 人员安排: 砼工 7 人; 钢筋工 4 人; 模板工 3 人; 施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站, 顺序浇筑, 保证混凝土施工质量。 3. 机械设备准备就绪, 振捣棒 2 台 (备用 2 台), 满足混凝土浇筑质量。 监理情况: 1、检查施工单位资质, 施工人员资质符合要求。 2、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 3、检查施工场地和安全警示带设置符合规范要求。 4、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 5、检查当日混凝土浇筑整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 张军枫	2017 年 04 月 10 日