

旁站监理记录表

编号: AN-GF-ZH-001

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

日期及天气: 2017.03.14. 晴	施工单位: 中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 石埠子二十六区	
旁站监理开始时间: 上午九点十分	旁站监理结束时间: 下午十五点三十分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 对爆破公司进行的共计 572 个爆破孔验收且添入炸药/雷管等工序过程进行旁站, 对每孔洞 (5 米或以上深度所装入的两种以硝铵为主的炸药及雷管安装) 符合施工方案要求。 监理人员现场对整个爆破过程进行跟踪直至结束。整个过程符合施工方案、安全预案内容要求。 现场参与爆破及添装人员共计 23 人, 其中管理人员 2 人, 爆破人员 2 人。司机 1 人, 运输材料车 1 辆, 服务车 1 辆。爆破技术指导人员对现场参与爆破施工人员, 进行安全技术交底。	
发现的问题及处理情况: 爆破公司人员提前 10 分钟进入现场检查并解除警戒。整个过程未出现任何安全及质量问题。	
旁站监理人员 (签字):	2017年03月14日

- 注: 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

