

旁站监理记录表

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: AN-GF-ZH-003

日期及天气: 2017.03.13	晴	施工单位: 中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 石埠子 1 区		
旁站监理开始时间: 9:00		旁站监理结束时间: 18:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、浇筑前对施工人员进行现场技术、安全交底; 2、验孔与孔深标准: 根据目前施工图纸, 固定支架基础采用 $\Phi 150\text{mm}$ 孔径, 孔深 $\geq 1200\text{mm}$。 3、桩位要求: 桩位精度偏差: 轴向偏差 $\leq 15\text{mm}$, 纵向前后桩位同步偏差根据地形情况允许调整, 同步调整范围 $\leq 150\text{mm}$。 4、桩垂直度要求: 每米偏差 $\leq 5\text{mm}$, 全长 $\leq 10\text{mm}$。 5、埋桩要求: 埋桩前周围浮土要清理干净, 振捣密实。 6、监理人员对现场孔深、孔距、孔径等进行了实测验收, 抽检 15%, 验收结果合格, 允许进行地锚桩浇筑作业; 7、监理要求施工单位地锚桩浇筑时, 现场拉线浇筑, 保证地锚桩直线度; 现场配备水平尺每个地锚桩浇筑时尽量做到垂直度最佳状态; 地锚桩表面保持平整美观。 8、现场采用安丘市汶水商品混凝土有限公司的 C30 细石混凝土, 商混站的资质、混凝土厂家检查报告齐全、有效。 9、现场施工人员 10 人、燃油发电机一台、振捣棒一台、水平尺两把、运输奔奔车一辆、铁锹等施工工器具数把;		
发现的问题及处理情况: 1、浇筑后的预埋件部分存在不垂直现象 (有倾斜现象); 2、出现地锚桩抹面不美观, 要求整改; 3、桩距超出误差范围; 已要求施工队伍进行整改, 整改完成监理人员再次复检。		
旁站监理人员 (签字): 王同启		2017 年 3 月 13 日

图一：石埠子1地锚桩浇筑作业



图二：石埠子1地锚桩浇筑作业

