

旁站监理记录表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号：ZZSD-01-ZHJL-063

日期及气候：2017年06月16日 晴

工程地点：晋城市泽州县南村镇环秀村

旁站监理的部位及工序：3号箱变到4号箱变电缆沟回填

旁站监理开始时间：14:30

旁站监理结束时间：18:30

施工情况：质检员冀中，施工员申杰，安全员朱庆杰，监理人员刘金堂，电缆沟回填，由铲车将黄沙倒入已经敷设好的电缆沟内，12名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面，3名施工人员将砖满铺在黄沙上，然后铲车将路边的细土进行回填至地平面下40公分

监理情况：

- 1、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。
- 2、检查电缆沟开挖深度 110 公分符合要求。
- 3、检查过路直埋电缆管 200 镀锌钢管符合设计要求。
- 4、电缆施工前检查电缆沟底铺设细土层符合规范要求。
- 5、电缆敷设完成后铺设河沙 10 公分符合规范要求。
- 6、电缆上铺设黄沙后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。
- 7、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。
- 8、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。
- 9、监理该段交流电缆敷设和电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。

发生情况：

无

处理意见：

施工企业：江苏华能建设工程集团有限公司

项目经理部：许云峰

质检员（签字）：陈超

2017年06月16日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

旁站监理人员（签字）：刘金堂

2017年06月16日



由 扫描全能王 扫描创建