

旁站监理记录表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号：ZZSD-01-ZHJL-062

日期及气候：2017年06月16日 晴		工程地点：晋城市泽州县南村镇环秀村	
旁站监理的部位及工序：2—3箱变基础		商砼—C30	
旁站监理开始时间：14:30		旁站监理结束时间：15:30	
施工情况：采用商混，强度C30，6m³混凝土搅拌汽车运输1辆、振捣棒一套，质检员斐文，施工员王成钱，安全员黄淑钰，监理人员刘金堂，木工2人，抹灰工2人。现场施工人员5人。 监理情况：1、检查模板的几何尺寸，均符合要求。2、现场采用商品混凝土汽车搅拌运输，溜槽输送，资料齐全，符合要求，试块现场制作；塌落度检查182，符合要求。3、混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀。4、模板支撑牢固，未发现胀模、跑模现象。5、现场有木工1人看模，条件符合，可以开盘。			
发生情况： 无			
处理意见：			
施工企业：江苏卓越新能建设工程有限公司 项目经理：陈林 质检员（签字）：斐文 2017年 6月16日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 旁站监理人员（签字）：刘金堂 2017年 6月16日	

