

# 旁站监理记录表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号：ZZSD-01-ZHJL-064

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候：2017年06月20日 晴                                                                                                                                                                                                                                  |  | 工程地点：晋城市泽州县南村镇环秀村                                                                          |  |
| 旁站监理的部位及工序：2—3箱变机油池基础                                                                                                                                                                                                                                |  | 商砼—C30                                                                                     |  |
| 旁站监理开始时间：18:40                                                                                                                                                                                                                                       |  | 旁站监理结束时间：19:30                                                                             |  |
| <p>施工情况：采用商混，强度C30，2m³混凝土搅拌汽车运输3辆、振捣棒2套，质检员斐文，施工员王成钱，安全员黄淑钰，监理人员刘金堂，木工2人，抹灰工2人。现场施工人员10人。</p> <p>监理情况：1、检查模板的几何尺寸，均符合要求。2、现场采用商品混凝土汽车搅拌运输，溜槽输送，资料齐全，符合要求，试块现场制作；塌落度检查190，符合要求。3、混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀。4、模板支撑牢固，未发现胀模、跑模现象。5、现场有木工1人看模，条件符合，可以开盘。</p> |  |                                                                                            |  |
| <p>发生情况：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                            |  |
| <p>处理意见：</p>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                            |  |
| <p>施工企业：江苏卓越新能建设工程有限公司</p> <p>项目经理部：江苏卓越新能建设工程有限公司</p> <p>质检员（签字）：2017年6月20日</p>                                                                                                                                                                     |  | <p>监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>项目监理机构：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目</p> <p>旁站监理人员（签字）：2017年6月20日</p> |  |



由 扫描全能王 扫描创建