

旁站监理记录表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号：ZZSD-01-ZHJL-065

日期及气候：2017年06月22日 晴	工程地点：晋城市泽州县南村镇环秀村
旁站监理的部位及工序：围墙基础	商砼—C25
旁站监理开始时间：16:00	旁站监理结束时间：17:30
施工情况：采用商混，强度C25，25m³混凝土搅拌汽车运输3辆、振捣棒2套，施工员韩林勤、安全员赵九亮、质检员李宏星到岗，监理人员刘金堂，木工2人，抹灰工2人。现场施工人员10人。 监理情况：1、检查模板的几何尺寸，均符合要求。2、现场采用商品混凝土汽车搅拌运输，泵车输送，资料齐全，符合要求，试块现场制作；塌落度检查172，符合要求。3、混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀。4、模板支撑牢固，未发现胀模、跑模现象。5、现场有木工1人看模，条件符合，可以开盘。	
发生情况： 无	
处理意见：	
施工企业：山西晋通送变电有限公司 项目经理部：李宏星 质检员（签字）：李宏星 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 2017年06月22日	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 旁站监理人员（签字）：刘金堂 2017年06月22日

