

旁站监理记录表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号:ZZSD-01-ZHJL-072

日期及气候: 2017年07月21日雷阵雨转多云24℃-33℃	工程地点: 晋城市泽州县南村镇环秀村
旁站监理的部位及工序: 光伏区2-2#东坡支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 19: 00
施工情况: 1. 现场负责人马广东、技术员袁弘强、安全员赵茂盛到现场, 施工人员13人; 2. 采用人工搅拌, 混凝土强度C30细石; 浇筑桩孔185个, 现场制作试块; 塌落度185; 3. 混凝土采用三轮农用车及溜槽运输, 小直径振捣棒多点振捣;	
监理情况: 1. 检查基础孔深度符合要求; 2. 山坡路滑, 注意安全, 戴好安全帽 3. 少数预埋件不垂直, 要求调整, 现场已整改。 4、	
发生情况:	
处理意见:	
施工企业: 江苏卓越新能建设工程有限公司 项目经理部: 质检员 (签字): 马广东 江苏卓越新能建设工程有限公司 2017年7月21日 晋城泽州5.0736MWp光伏发电项目部	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电监理项目部 旁站监理人员 (签字): 刘金生 

