

旁站监理记录表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号:ZZSD-01-ZHJL-003

日期及气候: 2017年04月12日 晴	工程地点: 晋城市泽州县南村镇环秀村
旁站监理的部位及工序: G11#、G16#号塔基浇筑 商砼—C20、	
旁站监理开始时间: 8: 00	旁站监理结束时间: 12: 00
施工情况: 采用商混, 强度C20, 混凝土搅拌汽车运输2辆、振捣棒2台。施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工3人,, 抹灰工3人。 监理情况: 1、检查模板的几何尺寸, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土汽车搅拌运输, 资料齐全, 符合要求, 试块现场制作; 塌落度检查, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、模板支撑牢固, 未发现胀模、跑模现象。5、现场有木工看模, 条件符合, 可以开盘。	
 送变11#验收打砼 2017-04-12	 外线G"16#基础 2017-04-12
发生情况: 无	
处理意见:	
施工企业: 山西晋通送变电有限公司 项目经理部:  质检员 (签字):  新建晋城市泽州县南村镇 环秀村光伏发电项目 2017年4月12日 项目部	监理企业: 常州正衡工程监理有限公司 项目监理机构: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 旁站监理人员 (签字):  新建晋城市泽州县南村镇 环秀村光伏发电项目 2017年4月12日 项目部