

旁站监理记录表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号:ZZSD-01-ZHJL-016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 日期及气候: 2017年04月21日 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 工程地点: 晋城市泽州县南村镇环秀村           |  |
| 旁站监理的部位及工序: G2#、G20#基础砼浇筑一半、G19#砼底板浇筑 商砼—C20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
| 旁站监理开始时间: 8: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 旁站监理结束时间: 16: 30             |  |
| 施工情况: 采用商混, 强度C20, 混凝土搅拌汽车运输4辆、振捣棒2台。施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工2人,, 抹灰工2人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                              |  |
| 监理情况: 1、检查模板的几何尺寸, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土汽车搅拌运输, 资料齐全, 符合要求, 试块现场制作; 塌落度检查, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、模板支撑牢固, 未发现胀模、跑模现象。5、现场有木工看模, 条件符合, 可以开盘。                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |  |
| <div><div><p>普通外线送变电G19<br/>2017-04-21</p></div><div><p>普通外线送变电G20<br/>2017-04-21</p></div><div><p>普通外线送变电G20<br/>2017-04-21</p></div></div> |  |                              |  |
| 发生情况:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                              |  |
| 处理意见:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                              |  |
| 施工企业: 山西晋通送变电有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司         |  |
| 项目经理部: 李少华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 项目监理机构: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 |  |
| 质检员 (签字): 常侃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 旁站监理人员 (签字): 刘金堂             |  |
| 2017年4月21日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2017年4月21日                   |  |