

旁站监理记录表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号:ZZSD-01-ZHJL-026

日期及气候: 2017年04月26日 晴		工程地点: 晋城市泽州县南村镇环秀村	
旁站监理的部位及工序: G1#基础土方回填			
旁站监理开始时间: 14: 00		旁站监理结束时间: 16: 30	
施工情况: 1、对作业人员进行土方回填施工方案及技术交底并组织进行三级教育; 2、机械设备挖机1台, 指挥员2人; 3、表格进行校对; 4、分层回填并进行夯实;			
监理情况: 1、审查土方回填施工方案; 2、检查回填土的粒径均匀性符合规定; 3、检查基底垃圾、积水清理情况; 4、对标高、分层回填夯实进行检查; 经检查可进行回填。			
 G1回填埋接地网线 2017-04-26			
发生情况: 无			
处理意见:			
施工企业: 山西晋通送变电有限公司 项目经理部:  质检员 (签字):  2017年5月2日		监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 旁站监理人员 (签字):  2017年04月26日	