


旁站监理记录表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号:ZZSD-01-ZHJL-067

日期及气候: 2017年07月10日 多云 21℃-37℃	工程地点: 晋城市泽州县南村镇环秀村
旁站监理的部位及工序: 光伏区2-3#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9: 00	旁站监理结束时间: 17: 30
施工情况: 1、采用自拌混凝土, 混凝土强度C30; 浇筑方量12m ³ , 现场制作试块; 混凝土配合比水泥:水:砂:石子为 1:0.5:1.66:3.07 2、混凝土采用三轮农用车及溜槽运输, 小直径振捣棒多点振捣; 3、施工员袁宏强、安全员赵茂盛、质量员杨智皓到现场, 施工人员18人。	
监理情况: 1、检查基础孔深度、位置偏差符合要求; 2、检查预埋件埋设尺寸、垂直度符合要求; 3、检查混凝土按照配合比搅拌。	
发生情况: 无	
处理意见:	
施工企业: 江苏卓越新能建设工程有限公司 项目经理部: 质检员 (签字): 	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 旁站监理人员 (签字): 