


旁站监理记录表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号: ZZSD-01-ZHJL-069

日期及气候: 2017年07月14日 多云 23℃-33℃	工程地点: 晋城市泽州县南村镇环秀村
旁站监理的部位及工序: 光伏区2-3#支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8: 30	旁站监理结束时间: 19: 00
施工情况: 1. 现场负责人马广东、技术员袁弘强、安全员赵茂盛到现场, 施工人员17人; 2. 采用商品混凝土, 混凝土强度C30细石; 浇筑方量20m³, 现场制作试块; 混凝土配合比为: C:W:S:G, 塌落度179; 3. 混凝土采用三轮农用车及溜槽运输, 小直径振捣棒多点振捣;	
监理情况: 1. 检查基础孔深度符合要求; 2. 检查混凝土送货单、合格证, 符合设计要求。	
发生情况: 少数预埋件放置不垂直, 已作调整。	
处理意见:	
施工企业: 江苏卓越新能建设工程有限公司 项目经理部: 质检员 (签字): 	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 旁站监理人员 (签字): 

