

旁站监理记录表

工程名称: 湖南华容县 100MWp 农光互补发电项目

编号: 20170225001

日期及天气: 2017 年 2 月 25 日 晴	施工单位: 湖南天人安装建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 18#塔基基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 16: 06
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、检查钢筋的尺寸、绑扎; 2、检查预埋件尺寸, 外观质量; 3、监督淤泥的清理、基坑的积水排除, 符合要求准许浇筑。 4、监督混凝土配合比情况, 符合要求准许浇筑;	
发现的问题及处理情况: 1、钢筋笼绑扎不符合设计要求; 钢筋笼已重新绑扎。 2、基坑有积水未排尽; 基坑少量积水已排尽。	
旁站监理人员(签字): 	2017 年 2 月 25 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

