

## GFDZJBM30: 旁站监理记录表

## 旁站监理记录表

工程名称: 湖南华容县 100MWp 农光互补发电项目

编号: 20170307006

|                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 日期及天气: 2017 年 3 月 7 日 晴                                                                                                                                                              | 施工单位: 湖南天人安装建设有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 21#塔基基础浇筑                                                                                                                                                                |                    |
| 旁站监理开始时间: 8:20                                                                                                                                                                       | 旁站监理结束时间: 16: 40   |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、检查钢筋的尺寸、绑扎。</li><li>2、检查预埋件尺寸, 外观质量。</li><li>3、监督淤泥的清理、基坑的积水排除, 符合要求准许浇筑。</li><li>4、监督混凝土配合比情况, 符合要求准许浇筑;</li></ol> |                    |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、钢筋笼绑扎不符合设计要求;已按图纸要求整改完。</li><li>2、基坑底部宽度、高度尺寸不符合设计要求; 已重新加深加宽达到要求。</li></ol>                                              |                    |
| 旁站监理人员 (签字):                                                                                      | 2017 年 3 月 7 日     |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建