


旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp 和平 20MWp 分布式
农光互补光伏发电项目 110kV 明山变-升压站线路

编号：20170329014

日期及天气：2017 年 3 月 29 日 多云	施工单位：湖南华邦
旁站监理的部位或工序：外线 6#塔基基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.检查钢筋尺寸、绑扎； 2.检查预埋件尺寸，外观质量； 3.监督淤泥的清理、基坑的积水排除，符合要求，准许浇筑； 4.监督混凝土配合比情况，符合要求，准许浇筑。	
发现的问题：1.基坑有积水未排尽；2.基础两边有淤泥塌落。 处理情况：1.基坑少量积水排尽验收合格；2.护坡已挡好；3.淤泥已清除。	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 3 月 29 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。