


## 旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp 和平 20MWp 分布式  
农光互补光伏发电项目      110kV 明山变-升压站线路

编号：20170413018

|                                                                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期及天气：2017 年 4 月 13 日      晴                                                                                                                             | 施工单位：湖南华邦      |
| 旁站监理的部位或工序：外线 1#塔基基础浇筑                                                                                                                                   |                |
| 旁站监理开始时间：8:00                                                                                                                                            | 旁站监理结束时间：17:30 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1.检查钢筋尺寸、绑扎；</p> <p>2.检查预埋件尺寸，外观质量；</p> <p>3.监督淤泥的清理、基坑的积水排除，符合要求，准许浇筑；</p> <p>4.监督混凝土配合比情况，符合要求，准许浇筑。</p>                   |                |
| <p>发现的问题：1.基础两边有淤泥塌泄；2.基柱主筋锚固长度达不到图纸要求。</p> <p>处理情况：1.护坡已挡好；2.淤泥已清除；3.基柱主筋锚固已更换。</p>                                                                     |                |
| <p>旁站监理人员（签字）： </p> <p style="text-align: right;">2017 年 4 月 13 日</p> |                |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。