


旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇土横洲 20MWp 和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目
110KV 升压站基础工程

编号：015

日期及天气：2017 年 4 月 27 日	晴	施工单位：中伏科技能源有限公司
旁站监理的部位或工序：箱、逆变基础平台砼浇筑		
旁站监理开始时间：08:30		旁站监理结束时间：12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.浇筑前仔细检查标高及模板的高差； 2.检查钢筋大小符合图纸要求，检测报告； 3.检查模板的加固，承载力等问题； 4.检查混凝土配合比符合 C30 的要求。		
		
发现的问题： 1.模板边缘没有加支撑，有凸出现象； 2.其中一角因支撑受力不均有下沉现象。 处理情况： 支撑已加固。		
旁站监理人员（签字）： 		2017 年 4 月 27 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写，监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

