

旁站监理记录表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: GF02JBA3-CA2-01

日期及天气: 2017.2.24 晴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 船体吊装	
旁站监理开始时间: 8:00.	旁站监理结束时间: 18:00.

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 一#船体吊装步骤:
1. 两个沉箱吊装就位;
 2. 沉箱中间安装连接组件;
 3. 组装吊臂、卷扬机、钢丝绳;
 4. 吊装吊臂和斜拉杆连接

发现的问题及处理情况:

由于第一次吊装, 工人安全意识不强, 部分人员未戴安全带, 现场要求暂停, 待正确戴好安全带后再继续施工。

旁站监理人员(签字):

王兴明

2017年2月24日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。