

旁站监理记录表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: GFDZ/BM³⁰-CJZ-02

日期及天气: 2017.2.24 晴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 船体组装	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一#船组装接近尾声, 挂吊钩、拖缆等组件, 后部分人员在二#船对吊部件进行保养、发电、焊接、油漆等工序工作。 另一部分人员着手开始(13:00)对第二只船体开始组装。 1. 吊装沉箱就位; 2. 连接组件, 固定沉箱。 3. 吊臂组装。	
发现的问题及处理情况: 要求水边作业人员穿好救生衣, 并专人负责。	
旁站监理人员(签字): 王兴明	2017 年 2 月 24 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。