

旁站监理记录表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20 MWp 光伏发电项目

编号: GFDZ/BM-C02-03

日期及天气: 2017.2.26. 晴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 船体组装	
旁站监理开始时间: 8:00.	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 第二个船只连续组装: 1. 吊臂组装结束后由吊臂的新拉杆连接. 2. 吊装吊臂就位; 3. 所有拉杆拧紧, 进行吊钩安装. 拖链焊件. 4. 进入停着. 调试. 在第一只船停着结束后下午13:00开始第三只船组装准备: 1. 吊装沉箱 2. 连接沉箱组件安装, 以固定沉箱.	
发现的问题及处理情况: 要求工人负责, 不得擅离岗位, 所有组装程序, 人员统一指挥. 协调.	
旁站监理人员(签字): 王兴明	2017 年 2 月 26 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。