

旁站监理记录表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: GFDZJBM-02-05³⁰

日期及天气: 2017.2.28 阴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 船体安装	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 第三只船体安装调试. 停航. 第四只船体安装调试. 沉箱因水位低, 由吊臂吊起. 因要进/破冰工作, 第四只船吊臂组装完. 暂不进行吊装, 吊钩机上 船破冰. 对其第三只船做好下水准备. 发现的问题及处理情况: 要求气保水下船上作业人员全部穿好救生衣, 少 防落水. 同时要求方舱工部做好应急救援准备. 准备.	
旁站监理人员(签字): 王兴	2017 年 2 月 28 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。