

旁站监理记录表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号: GFDZJBM30-43/ 06

日期及天气: 2017.3.19	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 打桩船安装	
旁站监理开始时间: 8:00-18:00	旁站监理结束时间: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 5#、6#船同时安装底箱。5#船今日组装: ①底箱拼装用连接工字钢连接(吊装)。 ②调试发电机、开云加电流,接通卷扬机,绕穿钢丝绳。 ③岸上吊装吊臂组装。组装完毕后吊臂下端对准船上接口,穿钢丝绳。 ④吊装吊臂立起,斜拉杆连接固定。 ⑤试调各卷扬机运转,停着。	
发现的问题及处理情况: 由于施工场地狭小,本次组装于办公区域南侧水边,吊车占办公通道,要求竖立警示牌,防止误伤行人。	
旁站监理人员(签字): 王兴明 2017年3月19日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。