

混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-11

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型		高频锤		设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
270	544	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
271	545	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	28	
272	546	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
273	547	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
274	548	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
275	549	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	24	
276	550	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
277	551	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
278	552	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
279	553	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
280	554	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
281	555	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	30	
282	556	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
283	557	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
284	558	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	32	
285	559	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
286	560	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
287	581	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
288	582	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
289	583	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	28	
290	584	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
291	585	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
292	586	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
293	587	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	24	
294	588	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
295	589	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
296	590	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	28	
297	591	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
298	592	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
299	593	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
300	594	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
301	595	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
302	596	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
303	597	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
304	598	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
305	599	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
306	600	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
307	621	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
308	622	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
309	623	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
310	624	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
311	625	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	24	
312	626	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
313	627	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
314	628	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	28	

旁站监理：

王兴明

质检员：

姜传正

施工日期：20170312