

旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号： GFDZJBM30-GFQ-02

日期： 4月4日 气候：晴	工程地点：升压站（I段）
旁站监理的部位或工序：承台板钢筋安装	
旁站监理开始时间：8点00分	旁站监理结束时间： 18点30分
施工情况： 1、现场管理人员和施工人员： 管理人员：项目负责人1名、技术员1名、质检员1名、安全员1名、施工人员20名。 2、技术安全措施及交底：制定的技术、安全措施完整，有交底。	
监理情况： 1、管理人员齐全，施工人员状态良好。 2、交底记录清楚、安全设施齐全，检测验工器具齐全。 3、现场钢筋使用情况： 钢筋的品种（HRB400）、规格14mm、长度为12000mm、用于300mm厚平台、整料搭接，搭接长度900mm，尺寸、规格等符合设计要求。 钢筋的品种（HRB400）、规格10mm、长度为2500mm、用于阳角放射筋，共计7根，尺寸规格等符合设计要求。	
发现问题： 1、个别处钢筋端部分布筋绑扎不牢靠。 2、个别上部结构构造柱插筋锚固长度不够。	
处理意见： 1、重新绑扎加固。 2、将不合格的钢筋换成合格长度的钢筋重新绑扎。	
备注：	
承包单位： 阜新二建 质检员： <u>张子松</u> 2017 年 04 月 04 日	项目监理部： 正衡监理 旁站监理人员： <u>王兴明</u> 2017 年 04 月 04 日