

旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：GFDZJBM30-GFQ-03

日期：4月5日	气候：晴转小雨	工程地点：升压站（I段）
旁站监理的部位或工序：桩灌芯和承台板混凝土浇筑		
旁站监理开始时间：7点00分		旁站监理结束时间：17点20分
施工情况： 1、现场管理人员和施工人员： 管理人员：项目负责人1名、技术员1名、质检员1名、安全员1名、施工人员15名。 2、商品砼机械良好，采用汽车泵送混凝土，20 振动棒两台，50 振动棒两台。 3、技术安全措施：制定完整的技术、安全措施，并进行交底。		
监理情况： 1、管理人员齐全，施工人员状态良好，特殊工种证件齐全有效。督促施工单位对振捣手进行技术交底，特别是管桩灌芯必须振捣密实。 2、交底记录清楚、安全设施齐全，检测验工器具齐全。 3、现场随车抽查砼强度及标号是否符合本工程（混凝土小票）、塌落度（塌落度桶）检查并作好记录。具体塌落度检查数据为：18mm, 20mm, 18mm, 19mm, 19mm 4、浇筑砼总量 180 M3，强度等级 C30。 5、浇筑顺序：先浇筑管桩灌芯部分，用 20 泵振捣密实后再浇筑承台板。 6、督促施工单位做好下雨覆盖的措施准备。		
发现问题：1、个别桩基模板加固不牢。 2、混凝土浇筑时有一台 20 振捣棒运转不正常，影响施工。 3、一工人现场抽烟。		
处理意见：1、模板及时加固调整。 2、督促施工方电工尽快修理 20 振捣棒，尽快投入使用。 3、要求施工方加强教育，现场严禁抽烟。		
备注：1、混凝土标号 C30、塌落度：180mm~200mm，留置试块 6 组。		
承包单位：_____ 质检员： <u>汪秋玲</u> 2017 年 04 月 05 日		项目监理部： _____ 旁站监理人员： <u>王兴明</u> 2017 年 04 月 05 日