

旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号： GFDZJBM30-GFQ-04

日期： 4月8日 气候：晴	工程地点： 升压站（Ⅱ段）
旁站监理的部位或工序： 桩芯钢筋安装	
旁站监理开始时间： 9点00分	旁站监理结束时间： 11点30分
施工情况： 1、现场管理人员和施工人员： 管理人员：项目负责人1名、技术员1名、质检员1名、安全员1名、施工人员5名。 2、技术安全措施及交底：制定的技术、安全措施完整，有交底。	
监理情况： 1、管理人员齐全，施工人员状态良好，特种工证件齐全有效。 2、交底记录清楚、安全设施齐全，检测验工器具齐全。 3、设计钢筋情况： 分截桩和不截桩两种做法： 截桩做法：混凝土管桩灌芯钢筋采用 HRB400、直径 20mm 钢筋，共计 4 根，每根长 4402mm（含锚固长度）。箍筋为 HPB235、直径 6.5mm 钢筋，箍筋间距 200mm。 不截桩做法：采用 HRB400、直径 20mm 钢筋，共计 4 根，每根长度 900mm，与连接板共同焊接在管桩顶部端板上。灌芯钢筋采用 HRB400、直径 10mm 钢筋，共计 4 根，每根长 3602mm（含锚固长度）。箍筋为 HPB235、直径 6.5 钢筋，间距 100mm，共计两个。 现场钢筋使用情况：钢筋的品种（HRB400）、规格 20mm、尺寸规格等符合设计要求。 钢筋的品种（HRB400）、规格 10mm、尺寸规格等符合设计要求。 钢筋的品种（HPB235）、规格 6.5mm、箍筋形状等符合设计要求。 4、截桩总数：15 根；不截桩总数：75 根	
发现问题： 1、个别钢筋与箍筋绑扎不牢靠。	
处理意见： 1、重新绑扎加固	
备注：	
承包单位： <u>阜新二建</u> 质检员： <u>王新乾</u> 2017 年 04 月 08 日	项目监理部： <u>正衡监理</u> 旁站监理人员： <u>王兴明</u> 2017 年 04 月 08 日