

旁站监理记录表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: GFDZJBM30-GFQ-05

日期: 4月8日 气候: 晴	工程地点: 升压站(II段)
旁站监理的部位或工序: 承台板钢筋安装	
旁站监理开始时间: 8点00分	旁站监理结束时间: 18点30分
施工情况: 1、现场管理人员和施工人员: 管理人员: 项目负责人1名、技术员1名、质检员1名、安全员1名、施工人员25名。 2、技术安全措施及交底: 制定的技术、安全措施完整, 有交底。	
监理情况: 1、管理人员齐全, 施工人员状态良好。 2、交底记录清楚、安全设施齐全, 检测验工器具齐全。 3、现场钢筋使用情况: 钢筋的品种 (HRB400)、规格 14mm、长度为 12000mm、用于 300mm 厚平台、整料搭接, 搭接长度 90mm, 尺寸、规格等符合设计要求。 钢筋的品种 (HRB400)、规格 10mm、长度为 2500mm、用于阳角放射筋, 共计 7 根, 尺寸规格等符合设计要求。	
发现问题: 1、施工缝处清理不干净。 2、个别设备基础钢筋固定不牢靠。	
处理意见: 1、重新剔凿干净, 并用吹风机吹干净。 2、重新固定, 并检查定位。	
备注:	
承包单位: 阜新二建 质检员: <u>张新松</u> 2017 年 04 月 08 日	项目监理部: 正衡监理 旁站监理人员: <u>王兴明</u> 2017 年 04 月 08 日