

## 旁站监理记录表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: GFDZJBM30-GFQ-07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 日期: 4月8日      气候: 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工程地点: 升压站(III段)  |
| 旁站监理的部位或工序: 桩芯钢筋安装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 旁站监理开始时间: 14点00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 旁站监理结束时间: 17点00分 |
| <p>施工情况:</p> <p>1、现场管理人员和施工人员:</p> <p>管理人员: 项目负责人1名、技术员1名、质检员1名、安全员1名、施工人员5名。</p> <p>2、技术安全措施及交底: 制定的技术、安全措施完整, 有交底。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <p>监理情况:</p> <p>1、管理人员齐全, 施工人员状态良好, 特种工证件齐全有效。</p> <p>2、交底记录清楚、安全设施齐全, 检测验工器具齐全。</p> <p>3、设计钢筋情况:</p> <p>分截桩和不截桩两种做法:</p> <p>截桩做法: 混凝土管桩灌芯钢筋采用 HRB400、直径 20mm 钢筋, 共计 4 根, 每根长 4402mm (含锚固长度)。箍筋为 HPB235、直径 6.5mm 钢筋, 箍筋间距 200mm。</p> <p>不截桩做法: 采用 HRB400、直径 20mm 钢筋, 共计 4 根, 每根长度 900mm, 与连接板共同焊接在管桩顶部端板上。灌芯钢筋采用 HRB400、直径 10mm 钢筋, 共计 4 根, 每根长 3602mm (含锚固长度)。箍筋为 HPB235、直径 6.5 钢筋, 间距 100mm, 共计两个。</p> <p>现场钢筋使用情况: 钢筋的品种 (HRB400)、规格 20mm、尺寸规格等符合设计要求。</p> <p>钢筋的品种 (HRB400)、规格 10mm、尺寸规格等符合设计要求。</p> <p>钢筋的品种 (HPB235)、规格 6.5mm、箍筋形状等符合设计要求。</p> <p>4、截桩总数: 15 根; 不截桩总数: 37 根</p> |                  |
| <p>发现问题:</p> <p>1、个别钢筋与箍筋绑扎不牢靠。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <p>处理意见:</p> <p>1、重新绑扎加固。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 承包单位: 阜新二建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目监理部: 正衡监理      |
| 质检员: 128812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理人员: 王兴明      |
| 2017 年 04 月 08 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017 年 04 月 08 日 |