

旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：GFDZJBM30-GFQ-10

日期： 4月22日 气候：晴	工程地点：升压站
旁站监理的部位或工序：办公区顶板钢筋安装	
旁站监理开始时间：8点00分	旁站监理结束时间： 18点30分
施工情况： 1、现场管理人员和施工人员： 管理人员：项目负责人1名、技术员1名、质检员1名、安全员1名、施工人员15名。 2、技术安全措施及交底：制定的技术、安全措施完整，有交底。	
监理情况： 1、管理人员齐全，施工人员状态良好。 2、交底记录清楚、安全设施齐全，检测验工器具齐全。 3、设计钢筋情况： 现场钢筋使用情况： 钢筋的品种（HRB400）、规格8mm、用于综合楼顶板钢筋、双层双向200mm间距。长度、间距等符合设计要求。 钢筋的品种（HRB400）、规格20mm、用于综合楼顶板主梁钢筋、长度、间距、规格等符合设计要求。 钢筋的品种（HRB400）、规格14mm、用于综合楼顶部圈梁钢筋。长度、间距、规格形状等符合设计要求。 钢筋的品种（HPB235）、规格6.5mm、用于圈梁主梁箍筋，长度、间距、规格等符合设计要求。	
发现问题： 1、个别钢筋端部形状不符合要求。 2、个别简支梁处钢筋下部保护层不够。	
处理意见： 1、重新加工端部形状符合要求的钢筋绑扎加固，且锚固长度满足规范要求。 2、保护层重新按要求垫好。	
备注：	
承包单位： 阜新二建 质检员： <u>张永红</u> 2017 年 04 月 22 日	项目监理部： 正衡监理 旁站监理人员： <u>王兴明</u> 2017 年 04 月 22 日