

旁站监理记录表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: GFDZJBM30-GFQ-11

日期: 4月23日	气候: 晴	工程地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 综合楼顶板混凝土浇筑		
旁站监理开始时间: 18点10分		旁站监理结束时间: 22点30分
施工情况: 1、现场管理人员和施工人员: 管理人员: 项目负责人1名、技术员1名、质检员1名、安全员1名、施工人员12名。 2、商品砼机械良好, 采用汽车泵送混凝土, 20 振动棒两台, 50 振动棒两台。 3、技术安全措施: 制定完整的技术、安全措施, 并进行交底。		
监理情况: 1、管理人员齐全, 施工人员状态良好, 特殊工种证件齐全有效。督促施工单位对振捣手进行技术交底, 特别是构造柱必须振捣密实。 2、交底记录清楚、安全设施齐全, 检测验工器具齐全。 3、现场随车抽查砼强度及标号是否符合本工程(混凝土小票)、塌落度(塌落度桶)检查并作好记录。具体塌落度检查数据为: 18mm, 20mm, 18mm, 19mm, 19mm。 4、浇筑砼总量 72m³, 强度等级 C30。 5、浇筑顺序: 先浇筑构造柱部分, 用 20 泵振捣密实后再浇筑顶板。		
发现问题: 1、个别构造柱模板缝口太大, 容易漏浆。 2、发现几根模板立杆下部未垫实。 3、看模工人在浇筑部位的下面长时间待。		
处理意见: 1、模板及时加固调整, 不得漏浆。 2、督促施工方将立杆下部垫实, 并逐个检查其它立杆不得有类似现象。 3、要求施工人员撤离浇筑部位的下面, 有险情时先通知停止浇筑, 然后处理。		
备注: 1、混凝土标号 C30、塌落度: 180mm~200mm, 留置试块 4 组。		
承包单位: _____ 质检员: <u>王强</u> 2017 年 04 月 23 日		项目监理部: _____ 旁站监理人员: <u>王强</u> 2017 年 04 月 23 日