

旁站监理记录表

编号: HHTJ-PZJL-001

工程名称: 淮沪电力田集电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏电站项目

日期及气候: 2017.4.1 晴	工程地点: 1 箱逆变处
旁站监理的部位和工序: 1 箱逆变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 下午 14:30	旁站监理结束时间: 下午 16: 00
施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工料具及机具均已准备齐全, 施工人员有 8 人, 模板复查人员 1 人, 混凝土运输车辆有 1 台, 混凝土浇筑分层布料, 混凝土振捣器 1 台, 1 台振动棒, 混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保养保温措施。	
监理情况: 首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底, 落实安全措施均已到位。检查混凝土标号, 核查为 C30, 有送货单、配比单、合格证, 符合设计要求, 浇筑均正常。基础标高及表面平整度, 均符合设计要求。	
发现问题: 垫层上有泥土, 工作面不干净。	
处理意见: 清理好垫层, 浇筑后要求做好保养工作	
备注: 基础高 500mm, 底部钢筋 12mm 螺纹钢。	
质检员 (签字): <u>张吟鸣</u> 2017 年 4 月 01 日	旁站监理人员 (签字): <u>武满宏</u> 2017 年 4 月 01 日