

旁站监理记录表

工程名称：淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：TJGF-PZJL-03

日期及气候：20170420 晴	工程地点：#1 逆变器升压平台处
旁站监理的部位或工序：#1 逆变器吊装	
旁站监理开始时间：10: 00	旁站监理结束时间：11: 00
施工情况： 1. 在场施工人员 10 人，包括专职安全员 1 人，专职指挥员 1 人。 2. 检查吊装工具设施安全可靠。 3. 检查施工单位吊装方案。 4. 吊装区域安全警戒标识。	
监理情况： 1、检查驾驶的特殊证件，在有效期限内。 2、复查吊装吊具的安全可靠性 3、人员满足施工要求	
发现问题： 吊装现场无关人员较多，安全隐患较大	
处理意见： 及时疏散无关工作人员（已处理）	
备注： 及时跟进箱逆变器的固定工作	
承包单位： <u> </u> 项目经理部： <u> </u> 质检员（签字）： <u> </u> 2017 年 04 月 20 日	监理单位： <u> </u> 项目监理机构： <u> </u> 旁站监理人员（签字）： <u> </u> 2017 年 04 月 20 日