

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常州经济开发区 0.42MWP 光伏发电项目 编号: 001

日期及天气: 2017/3/11 日 多云	施工单位: 常州尧盛钢结构有限公司
旁站监理的部位或工序: 钢结构立柱与横梁吊装	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 准备: 1、施工单位安全员及施工人员。2、主要设备: 资料齐全的汽车起重机一辆, 吊车专用吊带两根, 安全警示庄 5 个。 施工过程: 因施工现场是政府大楼, 故只有在周末可以吊装, 3 月 11 日周六, 吊车驾驶员把吊车停到相应现场侧方, 检查吊车各项性能符合汽车起重机规范要求后启动吊车支点, 施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带, 屋面指挥人员到位及配备对讲机, 吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩, 施工人员把吊车专用吊带两根用于固定钢结构, 把吊带可靠挂于吊车吊钩上, 指挥人员用对讲机指挥吊车把钢结构立柱与横梁吊到楼顶上, 楼顶施工人员把钢结构立柱与横梁堆放到屋面各处平放。随着堆放地点不同, 吊车需更换地点。	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 钢结构堆放对楼面有损坏。 处理情况: 钢结构与楼面之间垫木板。	
旁站监理人员 (签字): 周晓雯	2017 年 3 月 11 日