

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 常州经济开发区 0.42MWP 光伏发电项目 编号: 001

日期及天气: 2017/3/11 日 多云	施工单位: 常州合天电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 直流线缆吊装	
旁站监理开始时间: 13:30	旁站监理结束时间: 16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 准备: 1、施工单位安全员辛云及施工人员。2、主要设备: 资料齐全的汽车起重机一辆, 叉车一辆, 吊车专用吊带两根, 安全警示庄 6 个。 施工过程: 1 因施工现场是政府大楼, 故只有在周末可以吊装, 3 月 11 日周六, 吊车驾驶员把吊车停到相应现场侧方, 检查吊车各项性能符合汽车起重机规范要求后启动吊车支点, 施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带, 屋面指挥人员到位及配备对讲机, 吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩, 施工人员把吊车专用吊带两根用于固定组件, 把吊带可靠挂于吊车吊钩上, 指挥人员用对讲机指挥吊车把线缆吊到楼顶上, 楼顶施工人员把线缆运输到屋面各处平放。	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 在施工中途有员工未带安全帽, 吊至楼顶的线缆堆放混乱 处理情况: 1 严格要求必须佩带安全帽, 2 线缆已靠墙堆放。	
旁站监理人员(签字): <u>周晓峰</u> 2017 年 3 月 11 日	