

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号:

日期及天气: 2017.6.3	施工单位: 中恒电力设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础的C15及构造柱	
旁站监理开始时间: 7:30	旁站监理结束时间: 21:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 对1#、2#、3#箱变圈梁和构造柱浇筑前的钢筋检查, 模板及支撑检查, 砂石材料检查, 对施工员及相关机械检查。 钢筋品种规格, 数量, 绑扎情况符合设计。 模板位置, 标高, 支撑及加固符合相关要求。 对浇筑前钢筋及模板支撑检查, 基本符合设计。	
发现的问题及处理情况: ① 构造柱上部有砌块掉落, 要求即刻清理, 整改。	
旁站监理人员(签字): 张华 年 6 月 3 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号:

日期及天气: 2017.5.15	施工单位: 中核核电设备有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

箱变基础, 另外一个预制桩基。施工时1#箱变浇筑依次进行3#、4#、2#、预制桩, 浇筑量5m³。施工时按设计层进行清理后, 尺寸、标高符合设计, 质量良好。

发现的问题及处理情况:

施工时利用土方回填, 计算土方量时, 因未使用商砼, 故按设计, 改用1:2:4细砂进行。

旁站监理人员 (签字): 王强 年 5 月 15 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号:

日期及天气: 2017.5.31	施工单位: 南京栖霞区电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序: 1#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 早上7:00开始对1#箱变基础浇筑混凝土, 采用C25混凝土浇筑, 检查 42.50 (9.50m 4.50m 4.50m) 双层双向钢筋网片及保护层厚度符合要求。 浇筑混凝土时, 浇筑高度要求, 砂石量2.5m³, 振捣到位, 并级中。 浇筑完成后用电及文明施工符合要求。	
发现的问题及处理情况: 因施工时砂石未充分搅拌均匀, 要求清理合格后再。 浇筑时已派人处理到位。	
旁站监理人员 (签字): 王华 年 5 月 31 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

GFZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号:

日期及天气: 2017.6.1	施工单位: 南京中电西谷电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序: 2、3、4#箱变及预制舱基础	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 22:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

今对 2、3、4# 箱变及预制舱基础进行浇筑。于 7:00 开始浇筑对 4# 3# 2# 预制舱进行浇筑。浇筑时由 4# 50C 处向 50 度扇向轴心检查。模板施工采用土模法。基本符合要求。浇筑完和浇筑用具基本符合求。

发现的问题及处理情况:

二层电缆沟管之间以垫铁隔开。导致位置不平整和电缆上保护层损坏。现场已采用加垫处理。

旁站监理人员 (签字: 6月1日)

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份,监理项目部留存。

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号:

日期及天气: 2017.6.6	施工单位: 南京市栖霞区电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序: 3#光伏阵列基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 于早上7:00开始浇筑C25砼,浇筑前对材料进行检查,3#14+3#12.9mm 模板及设置也基本符合要求,浇筑人员和机具基本符合规范要求. 对浇筑过程检查基本符合规范,水平浇筑控制符合要求.	
发现的问题及处理情况: 浇筑过程水平符合要求,于浇筑过程中再次检查符合.	
旁站监理人员(签字): 1 年 6 月 6 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。