

旁站监理记录表

工程名称: 宁波杭州湾新区跨境电商仓储(一期)光伏电站建设项目

编号: ZHJI-PZ-00

日期及天气: 2017.3.16 晴	施工单位: 中机国能
旁站监理的部位或工序: 4#箱变基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 15:40	旁站监理结束时间: 17:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人员 12人。连帽均佩戴整齐。施工现场使用自拌混凝土浇筑。振捣棒1台。施工现场砂、石、水数量充足。浇筑前已对垫层钢筋进行了检查验收。均符合设计要求。

发现的问题及处理情况:

浇筑前基坑内存有积水未排除干净。已现场要求施工人员及时进行了排水。浇筑时已清理干净。

旁站监理人员(签字): 王道春

2017年3月16日

注: 1. 本表一式一份, 监理项目部留存。

