

旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目 编号：ZHJI-PZ-002

日期及天气：2017.3.17. 晴 施工单位：中机国能

旁站监理的部位或工序：1#箱变基础垫层浇筑

旁站监理开始时间：16:20 旁站监理结束时间：17:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

土建施工人员12人，11人安全帽佩戴，1人未戴，已警告。施工现场使用自拌混凝土浇筑，振捣棒19。砂、石、水泥数量充足。施工前，坑内水已排除，用石子已夯实，当地绑扎钢筋网，已检查验收，符合设计要求。

发现的问题及处理情况：

浇筑时，振捣棒振捣不均匀，已要求改正，并要求施工结束后对路面进行清扫干净。

旁站监理人员（签字）：王道春



注： 1. 本表一式一份，监理项目部留存。