

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

编号: 011

日期及天气: 晴	施工单位: 中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序: E1 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 14: 00	旁站监理结束时间: 16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工情况 (1) 砼强度 C30 等级: 浇筑砼 28 立方米 (2) 砼供应方式: 商品砼 (3) 使用的机械设备: 振动棒台数: 2 台 (4) 施工人数: 4 人 2、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单; (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好 (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况; (5) 随机见证取样做砼试块 1 组; (6) 抽检砼坍落度为 185mm 发现的问题及处理情况: 发现问题:	
旁站监理人员 (签字): 王朝红	2017 年 06 月 08 日

