

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

编号: 012

日期及天气: 晴	施工单位: 中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序: B3 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7: 00	旁站监理结束时间: 12: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工情况 (1) 砼强度 C25 等级: 浇筑砼 20 立方米 (2) 砼供应方式: 商品砼 (3) 使用的机械设备: 振动棒台数: 2 台 (4) 施工人数: 8 人 2、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单; (3) 检查浇筑方法: 符合施工方案要求, 浇筑良好 (4) 浇筑过程中未发现钢筋位置、模板变形情况; (5) 随机见证取样做砼试块 1 组; (6) 抽检砼塌落度为 196mm	
发现的问题及处理情况: 发现问题:	
旁站监理人员 (签字): 	2017 年 06 月 09 日