

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 荆门市120MW炉内脱硫工程1号炉脱硫工程

日期及天气: 2017.06.17 晴	施工单位: 中核建业有限公司
旁站监理的部位或工序: C6基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7:05	旁站监理结束时间: 15:45

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

C6基础浇筑, 开始时间上午7点05分, 结束时间15点45分。
 共有2辆泵车, 是中联混凝土, 型号C20, 共25立方。
 管理人员1人, 现场旁站, 施工人员10人, 2个手推车,
 2个震动棒。

发现的问题及处理情况:

钢筋不平整及时调整角度, 使齐平整浇筑施工。
 施工过程中发现浇筑混凝土时底部有结土(角)未清理干净
 随即对施工人指出, 安排人员清理结土, 合格后再浇筑。

旁站监理人员(签字): 阮平

2017年6月17日

注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目可根据工程实际情况在表格分段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。